



Die alte PVC-Gasleitung wurde gegen eine neue PE-Gasleitung ausgetauscht. Im Zuge dessen wurde ebenfalls die Wasserleitung in einem Stufengraben neu verlegt.

Während der Baumaßnahme wurde eine Wassernotversorgung für die Anwohner erstellt.

Anschließend wurden alle Anlieger an die neue Leitung angeschlossen.

Leistungen Rohrverlegearbeiten, Rohrgrabenaushub, Asphaltarbeiten

Besonderheiten Stufengraben

Zeitraum August 2020 - September 2020

Bauvolumen 97.500 €

Auftraggeber Stadtwerke Bad Kissingen GmbH
Würzburger Straße 5, 97688 Bad Kissingen

Wesentliche Massen
260 m³ Aushub Rohrgraben
140 m Gasleitung da 110
140 m Wasserleitung da 110
7 Stk. Hausanschlüsse
250 m² Asphaltarbeiten