



Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen wurde die Wasserhauptleitung am Mühlberg in Küps erneuert. Im Zuge dessen erfolgte die Umbindung sämtlicher Wasserhausanschlüsse. Um die Verlegung der geplanten Leitungstrasse zu ermöglichen, waren zudem Erdarbeiten für den Rohrgrabenaushub und die anschließende Wiederverfüllung erforderlich. Hierbei wurden auch die Oberflächen komplett wiederhergestellt.

<b>Leistungen</b>	Erdarbeiten, Asphaltarbeiten, Verlegung Wasserleitung, Erneuerung Hausanschlüsse
<b>Besonderheiten</b>	-
<b>Zeitraum</b>	März 2023 - September 2023
<b>Bauvolumen</b>	398.000 €
<b>Auftraggeber</b>	Markt Küps Am Rathaus 1, 96328 Küps
<b>Wesentliche Massen</b>	72 m <sup>3</sup> Asphaltaufbruch 785 m <sup>3</sup> Erdaushub 9 m <sup>3</sup> Felsabbruch 206 m <sup>3</sup> Sandbettung 260 m <sup>3</sup> Wiederverfüllung 464 m <sup>3</sup> Frostschutzschicht Einbau 683 m <sup>2</sup> Asphalttragdeckschicht Einbau 346 m Wasserleitung PE 100 RC Da 90 70 m Wasserleitung PE 100 RC Da 40