



Zweiter Bauabschnitt der Umverlegung einer Gashochdruckleitung für den Bau einer Lärmschutzwand der Deutschen Bahn AG.

Leistungen	Rohrverlegearbeiten, Rohrgrabenaushub, Asphaltarbeiten
Besonderheiten	-
Zeitraum	September 2020 - Dezember 2020
Bauvolumen	500.000 €
Auftraggeber	Energieversorgung Lohr Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG Zum Helfenstein 4, 97753 Karlstadt
Wesentliche Massen	1.800 m ³ Aushub Rohrgraben 1.460 m Gashochdruckleitung Stahl DN 150 111 Stk. Schweißnähte DN 150 1.900 m ² Asphaltarbeiten