



Der Auftrag umfasst die vollständige Entkernung einer ehemaligen Lagerhalle, die in eine Privatschule umgebaut wird. Hierbei wurde das Gebäude ausgesteift, der gesamte Mittelteil (BA1) herausgebrochen und zur Aussteifung neu errichtet. Erst nach Abschluss der Rohbauarbeiten im BA1 konnte mit den Abbrucharbeiten im BA2 und BA3 begonnen werden.

Leistungen	Abbruch- und Rohbauarbeiten, Entwässerungsarbeiten
Besonderheiten	Vollständige Entkernung aller Decken und Wände. Außenfassade wurde dabei erhalten
Zeitraum	November 2011 - August 2013
Bauvolumen	2.500.000 €
Auftraggeber	Rudolf Sabel Gemeinnützige Schulbetriebsgesellschaft mbH Eilgutstraße 10 90443 Nürnberg
Wesentliche Massen	2.900 m ³ Beton 270 t Baustahl 1.600 m ³ Erdaushub 750 m ² Mauerwerksabbruch