



Anbau eines zweistöckigen Gebäudes mit neuer Schulküche an das Bestandsgebäude. Der Anbau wurde behindertengerecht ausgeführt und fand während des laufenden Schulbetriebes statt. Das Gelände war mit kontaminiertem Schutt aufgefüllt.

Leistungen	Erd-, Beton-, Stahlbeton-, Mauer- und Entwässerungsarbeiten
Besonderheiten	Arbeiten während des laufenden Betriebes
Zeitraum	Mai 2015 - Dezember 2016
Bauvolumen	400.000 €
Auftraggeber	Stadt Würzburg, Beim Grafeneckart 1, 97070 Würzburg
Wesentliche Massen	1.500 m ³ Baugrubenaushub 55 m ³ Stahlbetonfundamente 56 m ³ Stahlbetonbodenplatte 140 m ³ Stahlbetonwände 500 m ² Filigrandecken mit Aufbeton 19 to Betonstabstahl 14 to Betonstahlmatten