



Der Neubau besteht aus einem Hauptgebäude mit insgesamt 3 Vollgeschossen.

Der dreigeschossige Bau hat eine Nutzfläche von fast 1.000 Quadratmetern.

Im Erdgeschoss soll der hoch frequentierte Besucherbereich untergebracht werden. Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich Büros und Lagerräume. Der Polizeihof ist mit Umfassungsmauern und Zufahrtstoren zwischen Haupt- und Nebengebäude architektonisch eingebunden.

**Leistungen** Erd-, Entwässerungs-, Stahlbeton-, Mauerwerks-, Abdichtungsarbeiten, Elektroleerrohrverlegung

**Besonderheiten** Bauabwicklung in nur 4,5 Monaten,  
Deckenunterseite der Flure in SB3

**Zeitraum** April 2015 - Juli 2015

**Bauvolumen** 600.000 €

**Auftraggeber** Staatliches Bauamt Würzburg  
Weißenburgstraße 6, 97082 Würzburg

**Wesentliche Massen**  
1.083 m<sup>2</sup> Mauerwerk  
1.000 m<sup>2</sup> Deckenschalung  
2.042 m<sup>2</sup> Wandschalung  
736 m<sup>2</sup> Fundament- und Sohlplattenschalung  
840 m<sup>2</sup> Perimeterdämmung  
120 t Betonstahl