

Neuverlegung Fernwasserleitung Unterleiterbach

Im Rahmen des Ausbaus der ICE-Strecke von Bahn-Km 16,700 bis 18,000 wurde in Unterleiterbach die Fernwasserleitung DN 700 GGGZM, PN 25, umverlegt. Die alte Wasserleitung einschließlich Widerlager und Entlüfterschacht wurden ausgebaut. Ein neuer Entlüfterschacht wurde errichtet.

Leistungen	Neuverlegung einer Fernwasserleitung
Besonderheiten	-
Zeitraum	September 2013 - April 2014
Bauvolumen	470.000 €
Auftraggeber	Karl Krumpholz Industriestraße 30 96317 Kronach
Wesentliche Massen	ca. 3000 m ³ Leitungsgrabenaushub 460 m bauseits gestellte Rohre GGGZ DN 700 460 m Steuerkabel und Schutzrohr 460 m Kabel und Gussrohre DN 700 ausbauen 1 Stk Schächte abbrechen 1 Stk neuer Entlüfterschacht